

新斎場建設スケジュールの見直しについて

斎場再整備事業につきましては、平成 25 年 3 月策定の栃木市斎場再整備基本構想において目標スケジュールを掲げており、従来手法で平成 29 年度末、P F I 手法で平成 30 年度末頃の供用開始を目標としております。

事業進捗状況ですが、平成 26 年度に基本計画を策定、平成 27 年度に候補地を選定し、本年 1 月に新斎場建設予定地を「南部清掃工場跡」に決定しました。

その後、必要な許認可等手続きの検討や各種業務委託等の事務を進めてまいりましたが、このほど測量業務及び地質調査業務に着手できたことから、基本構想で示したスケジュールから、現時点での進捗状況を踏まえた南部清掃工場跡への新斎場建設スケジュールに見直しをいたしました。

○ 概 要

新斎場建設スケジュール・・・裏面のとおり

※従来手法、P F I 手法とも平成 33 年度末（平成 34 年 3 月中）の供用開始を目標とします。

栃木市生活環境部斎場整備室
（本庁舎 3 階 3 B - 9）
担当 大豆生田・津布楽
電話 2 1 - 2 4 2 8