

工事進行状況報告 [令和5年2月～3月]

3階屋上、階段室への型枠・配筋工事が進み、3月中にコンクリート打設工事が終了します。
下階の内部では窓枠の取り付け、設備機器の設置、配線・配管工事などが進んでいきます。



階段室(屋上階)の型枠、配筋が施工され、コンクリートを打つ準備ができています。

3階屋上にはエアコン室外機のほか、給湯設備や発電設備などの機械設備を載せる土台がたくさん用意されています。



内装工事が進む1、2階の天井裏部分には、「はしご」の形によく似た、ケーブルラックが施工されています。このラックは大量の配線工事が必要となる場合に、配線の取り回し作業を容易にするため、あらかじめ天井から吊り下げて設置するものです。

1階の出動準備室や仮眠室に不燃性の石膏ボードを貼る作業が進んでいます。壁の部分にはあらかじめ断熱材(発砲ウレタンフォーム)が吹き付けられ、下地材(LGS)が施工された後に石膏ボードが貼られていきます。



出動準備室



仮眠室