

工事進行状況報告

〔令和5年4月〕

庁舎内部の工事とともに、外部の工事も順調に進められています。

工期も残り4カ月を切り、徐々に1階の各部屋から仕上がっていく様子が見えてきます。



敷地の南面、東面にはL型
擁壁ようへきが埋設されました。この
上にはメッシュフェンス1.2m
が設置されます。

事務室等の天井には仕上げ材のボードが貼られ、照明用の穴がカットされています。仮眠室には、窓のサッシ、壁の塗装及び床の塩ビシートが施工され、仕上がってきました。



3階屋上は、機械設備を設置する台座が完成しました。周囲には目隠しとなるフェンスを取り付けるため、強靱な鉄骨が施工されています。また、配管類等を保護するための構造物:通称「ハト小屋」には、エアコンの配管が数多く見えます。

外壁は南面から完成し、足場が取り外されました。これから、東面、北面、西面へと進んでいきます。

