

平成25年度

# 単位施策評価表

所属 3020000

都市整備部 建築課

施策	2203 住環境の維持・向上						
区分	妥当性	妥当	コスト削減の余地	有	受益者負担	適正	
	上位貢献度	有効	類似事業の有無	無	成果向上の余地	有	
対象	市民						
単位施策目的	市営住宅リフレッシュ事業の推進、市営住宅の維持・保全、市道の整備推進、市道の維持・管理等を図る。						
成果指標	①市営住宅の長寿命化修繕率 ②市道の舗装率 ③市道の改良率						
目標達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	成果指標1 [ % ]	予定	43.00	55.00	61.25	66.25	70.00
		実績	43.00				
	成果指標2 [ % ]	予定	78.30	78.80	79.40	79.70	80.20
		実績	78.60				
		単位コスト	13,762.32				
	成果指標3 [ % ]	予定	62.10	62.40	62.80	63.00	63.20
		実績	62.70				
		単位コスト	17,252.28				
	成果指標4 [ % ]	予定					
実績							
単位コスト							
トータルコスト (千円)	予定	1,154,639			0	0	
	実績	1,081,718			0	0	
内部評価	貢献度	上位施策「生活環境の充実」を目標値に向上させるためには、市営住宅の長寿命化修繕及び市道の舗装・改良が重要であり本単位施策の目標達成度による貢献度は高い。					
	達成状況	本年度における達成度については、一部年度内未着手となった事業もあったが、実施した事業の達成率は高く、概ね良好といえる。					
	課題	市営住宅及び市道の維持補修の観点から、緊急的な対応も必要であり、そうした計画外の対応により進捗の計画に変更が起こる場合の対応が課題である。					
	取組方針	市営住宅・市道における要補修箇所の情報収集に努め、計画外・緊急的な対応が出来るように計画変更も視野に入れつつ目標値に向けて実施していくことが必要である。					
外部評価	本施策の目標は達成しているが、生活道路において道路幅員の狭いところや、歩道の整備が十部にされていない道路がまだまだ多数見受けられる。計画的に整備推進に努める必要があると伴に、市道の改良率の目標指標数値の見直しも考えるべきである。 また折角道路の舗装補修をしても、側溝整備が不十分で雨水が溜まったり、側溝から雨水が溢れているケースがあるので、双方合わせた事業展開が必要である。						
単位施策達成のための事務事業	事業コード	名 称				トータルコスト(千円)	達成度
	400101	道路橋りょう総務事務費 (栃木)				3,819	100
	400102	道路橋りょう総務事務費 (大平)				6,970	100
	402101	市道各号線道路改良事業費 (栃木)				27,989	100
	402103	市道各号線道路改良事業費 (藤岡)				1,134	100
	402104	市道各号線道路改良事業費 (都賀)				4,365	100
	403701	市道D10号線道路改良事業費 (栃木皆川城内町)				19,188	100
	404101	市道C13号線道路改良事業費 (栃木大宮町)				33,238	100
	404901	市道D197号線 (牛落橋) 橋りょう整備事業費 (栃木星野町)				2,697	100
	405401	市道B46号線道路改良事業費 (栃木大宮町)				29,734	100
407303	市道F3-50・61号線道路改良事業費 (藤岡北原下)				20,416	100	

施策	2203 住環境の維持・向上			
	事業コード	名称	トータルコスト(千円)	達成度
	407903	市道F1-65号線道路改良事業費(藤岡西幡張)	10,461	100
	411904	市道T③-278/279号線道路改良事業費(赤津地区)	13,050	100
	412503	市道F5-24号線道路改良事業費(藤岡上町)	10,824	100
	412701	市道D149号線道路改良事業費(栃木千塚町)	24,126	100
	413304	市道T③-171号線道路改良事業費(赤津地区)	4,808	100
	413803	市道F21・1-120号線道路改良事業費(藤岡太田北)	4,509	100
	413903	市道F1-98号線道路改良事業費(藤岡大田和西)	3,606	100
	414101	市道維持管理費(栃木)	105,737	100
	414102	市道維持管理費(大平)	28,168	100
	414103	市道維持管理費(藤岡)	21,037	100
	414104	市道維持管理費(都賀)	23,408	100
	414105	市道維持管理費(西方)	18,562	100
	414201	市道各号線道路維持補修事業費(栃木)	15,486	100
	414202	市道各号線道路維持補修事業費(大平)	9,413	100
	414301	市道各号線舗装補修事業費(栃木)	32,580	100
	414303	市道各号線舗装補修事業費(藤岡)	17,812	100
	414304	市道各号線舗装補修事業費(都賀)	3,726	100
	414401	市道102号線道路整備事業費(栃木神田町)	14,085	100
	414501	道普請事業費	4,957	100
	414701	市道各号線橋りょう維持補修事業費(栃木)	476	100
	414702	市道各号線橋りょう維持補修事業費(大平)	775	100
	418704	市道T62号線外市道舗装補修事業費(赤津地区)	15,759	100
	418903	市道F6号線道路整備事業費(藤岡大ノ田・江川)	9,475	100
	419202	市道O-157号線道路整備事業費(大平土与)	43,615	100
	419904	市道T②-194号線道路整備事業費	9,113	100
	450201	市営住宅リフレッシュ事業費	36,437	100
	450701	本町市営住宅管理費	8	100
	451601	川原田東市営住宅管理費	6,718	100
	451701	県営住宅敷地賃借費	8,397	100
	490902	市道O-575号線接続道路改良事業費(大平西水代)	8,188	100
	491002	市道O-1号線道路改良事業費(大平下皆川)	32,488	100
	492304	市道T①-247号線道路改良事業費(都賀合戦場)	7,359	100
	492404	市道T①-208号線道路改良事業費(都賀家中)	5,123	100
	492504	市道T②-442号線道路改良事業費(都賀家中)	5,175	100
	492604	市道T②-402号線外道路改良事業費(都賀家中)	5,910	100
	494001	(仮称)市道A109号線道路改良事業費(栃木片柳町2丁目)	6,294	100
	494104	市道T③-282号線道路改良事業費(赤津地区)	1,479	100
	494204	市道T③-188号線道路改良事業費(赤津地区)	16,736	100
	494805	市道N-3157号線道路改良事業費	2,529	100
	494905	市道N-3159号線側溝整備事業費	9,386	100
	496203	市道F5号線舗装修繕事業費(藤岡本郷)	9,255	100
	496405	市道N-1009号線道路法面補修事業費(西方真名子)	16,242	100
	497605	市道N-1005号線舗装補修事業費	27,498	100
	497705	市道N-3156号線舗装補修事業費	6,897	100
	656901	同和对策住宅新築等借入償還基金積立金	1,557	100
	450101	改良住宅管理費(栃木)	702	99
	450102	改良住宅管理費(大平)	2,225	99
	451201	蘭部市営住宅管理費	39	99
	451501	川原田市営住宅管理費	14,320	99
	450801	平井市営住宅管理費	7	97
	450901	城内市営住宅管理費	17	97
	418301	市道113号線舗装修繕事業	99,870	96

単  
位  
施  
策  
達  
成  
の  
た  
め  
の  
事  
務  
事  
業

平成25年度

単位施策評価表

所属 3020000  
都市整備部 建築課

施策	2203 住環境の維持・向上			
	事業コード	名 称	トータルコスト(千円)	達成度
	451401	平柳市営住宅管理費	3,733	94
	450301	市営住宅共通管理費(栃木)	41,168	93
	451101	川原田西市営住宅管理費	10	92
	450601	城内南第2市営住宅管理費	9,070	91
	451301	大宮市営住宅管理費	17,768	91
	451801	県営城内南第2住宅敷地賃借費	9,599	91
	450401	片柳市営住宅管理費	7,119	90
	450501	城内南市営住宅管理費	14,334	90
	451001	神田市営住宅管理費	5	88
	418404	市道T①-281・265・275・277号線舗装補修事業費(都賀家中)	28,065	87
	652801	建築課一般経常事務費	8,277	87
	493705	市道N-3303号線道路改良事業費(西方真名子)	11,156	80
	496101	電柱移設等事業費	2,619	80
	452103	藤岡南山市営住宅管理費	5	71
	450303	市営住宅共通管理費(藤岡)	2,066	65
単 位 施 策 達 成 の た め の 事 務 事 業	402105	市道各号線道路改良事業費(西方)		0
	402106	市道各号線道路改良事業費(岩舟)		0
	402201	市道B282号線道路改良事業費(栃木惣社町)	0	0
	402301	市道C268号線道路改良事業費(栃木川原田町)	0	0
	402401	市道D22号線道路改良事業費(栃木宮町・皆川城内町)		0
	402601	市道C196号線道路改良事業費(栃木川原田町)	0	0
	403101	市道C192・C193号線道路改良事業費(栃木吹上町)		0
	403201	市道A126号線道路改良事業費(栃木片柳町1丁目)		0
	403501	市道239号線道路改良事業費(栃木千塚町)	0	0
	404701	市道C385号線道路改良事業費(栃木大宮町)		0
	406504	市道T③-187号線道路舗装補修事業費(都賀木・白久保・富張)		0
	407503	市道F1-15号線外道路改良事業費(藤岡新井新田)	0	0
	407703	市道F1-105号線道路改良事業費(藤岡大田和西)	0	0
	407803	市道F3-258・259号線道路改良事業費(藤岡志辺)	0	0
	408402	市道O-572号線道路改良事業費(大平真弓)		0
	410202	市道O-29号線道路整備事業費(大平蔵井)		0
	410402	市道O-579・580号線道路改良事業費(大平新)	0	0
	413101	市道C386号線道路改良事業費(栃木川原田町)	750	0
	413703	市道F2-35・38号線道路改良事業費(藤岡本郷東)		0
	414003	市道F33号線道路改良事業費(藤岡大前向)	0	0
	414106	市道維持管理費(岩舟)		0
	414306	市道各号線舗装補修事業費(岩舟)		0
	418504	市道T9号線舗装補修事業費(都賀家中)	0	0
	418803	市道F5-46号線側溝修繕事業費(藤岡篠山-2)		0
	490103	市道F2-90号線道路改良事業費(藤岡大前本郷)		0
	490203	市道F2-52・54・55号線道路改良事業費(藤岡中耕地)	0	0
	490802	市道O-16号線道路改良事業費(大平西山田)	0	0
	492704	市道T②-172号線道路改良事業費(都賀家中)		0
	492804	市道T2号線道路改良事業費(都賀家中)		0
	493004	市道T59号線道路改良事業費(都賀原宿)		0
	493405	市道N-2021号線道路改良事業費(西方真名子)	0	0
	493505	市道N-3228号線道路改良事業費(西方金井)	0	0
	494501	市道D28号線道路改良事業費(栃木新井町)		0
494601	市道D23号線道路改良事業費(栃木皆川城内町)		0	
494701	市道D277号線外6路線道路改良事業費(栃木箱森町)		0	
495001	市道219号線道路改良事業費(栃木大宮町)		0	
495102	市道O-416号線道路改良事業費(大平下皆川)		0	



栃木市事務事業評価表

平成 25 年度

会計	一般	款項目	080202	子取経費コード	419202	事業区分	02	政策的事業	新規/その他	2	その他	基本施策	単位施策
事業名	市道 0-157 号線道路整備事業費 (大平土与)												
担当部署	大平総合支 大平都整課 道路管理担当 道路管理チーム												
係担当者	大平総合支 大平都整課 道路管理担当 道路管理チーム 担当者 横塚久雄												
事業の性質	2	自治事務	相対法令等 道防法										
事業の概要	<p>(事業完了(事業期間のない事業は平成30年度)までに、確(何)を、どういう方法で、どうしたいのか。対象、手段の記入)</p> <p>幹線市道を舗装補修する。【主要事業】</p> <p>市道0-157号線舗装補修事業 L=3,019m</p>												
達成目標	<p>(事業完了(事業期間のない事業は平成30年度)の目標)</p> <p>1. 安全で快適な通行を確保する</p> <p>2. 沿線の生活環境の保全を確保する。</p>												
成果	<p>①市営住宅の長寿命化修繕率…5年間(平成25年度~29年度)で70%(現状値39.1%)</p> <p>②市道の舗装率…5年間(平成25年度~29年度)で80.2%(現状値77.6%)</p> <p>③市道の改良率…5年間(平成25年度~29年度)で63.2%(現状値61.8%)</p>												
単位:千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算見込	平成24年度 平成25年度										
国庫支出金	0	0	【事業の内容】										
県支出金	0	0	市道0-157号線舗装補修工事										
地方債	26,900	39,000	【成果】										
その他特財	0	0	・舗装工事延長=408m										
一般財源	3,098	4,365	・舗装工事幅員=8.5~8.9m										
事業費 a	29,998	43,365	【事業の内容】										
人件費 b		250	市道0-157号線舗装補修工事										
減価償却費 c			【成果】										
総事業費 a+b+c	29,998	43,615	・舗装工事延長=525m										
結果指標 1	1,000.00	1,525.00	・舗装工事幅員=8.7~13.7m										
結果指標 2	26.10	47.80	(一部県道との取付け部あり)										

事業改善計画	(改善内容とその効果を具体的に記入) 再生資源の活用による建設コストの削減												
事後評価備考													

# 事

様式1

## 栃木市事務事業評価表

平成25年度

会計 一般	款項目 080501	事務コード 450201	事業区分 02	政策的事業	新規/その他 2	その他	基本施策	単位施策
事業名	市営住宅リフレッシュ事業費		都市整備部 建築課 住宅担当 住宅政策チーム		担当者 萩原 豊文	主 2203	生活環境の充実	住環境の維持・向上
担当部署	都市整備部 建築課		住宅担当 住宅政策チーム		担当者 萩原 豊文	従		
事業の性質	2	自治事務	根拠法令等			事業期間 H18 ~ H34	年度	全体事業費 (千円) 482,773
事業の概要	<p>(事業完了(事業期間のない事業は平成30年度)の目標) 既存の市営住宅の耐久性、安全性を向上させ、入居者が安全かつ良好な住環境で生活できる市営住宅を供給すること、また施設の長寿命化によりライフサイクルコストを縮減する。</p> <p>①市営住宅の長寿命化修繕率…5年間(平成25年度～29年度)で70%(現状値39.1%)                  ②市道の舗装率…5年間(平成25年度～29年度)で80.2%(現状値77.6%)                  ③市道の改良率…5年間(平成25年度～29年度)で63.2%(現状値61.8%)</p>							

単位:千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算見込
国庫支出金	21,800	14,267
県支出金	0	0
地方債	23,700	15,100
その他補助	0	3,320
一般財源	2,438	0
事業費 a	47,943	32,687
人件費 b	3,750	3,750
減価償却費 c		
総事業費 a+b+c	51,693	36,437
結果指標 1	39.10	43.00
結果指標 2		

事業費・指標の推移	事業の内容	その成果
	<p>【事業の内容】 長寿命化計画に基づき下記施設の工事を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・城内南市営住宅屋根葺替工事 低層3棟18戸</li> <li>・城内南第2市営住宅屋上防水工事 排水管改修工事</li> <li>・城内南市営住宅建具取替工事 低層3棟18戸</li> </ul>	<p>【成果】 ・工事により長寿命化がなされた。</p>
	<p>【事業の内容】 長寿命化計画に基づき下記施設の工事を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・城内南市営住宅屋根葺替工事 低層2棟10戸</li> <li>・城内南第2市営住宅排水管改修工事 中層2棟</li> <li>・城内南市営住宅建具取替工事 低層4棟24戸</li> </ul>	<p>【成果】 ・工事により長寿命化がなされた。</p>

算出方法	指標名	単位	事業の事後評価
平成29年までに56件の工事を完了し、全体計画70%とすることに対する、修繕経過割合。 H25目標値 43.00%	修繕執行率	%	コスト削減の余地 有
			妥当性 妥当
			受益者負担 適正
			類似事業の有無 無
			上位貢献度 有効
			成果向上の余地 有

(改善内容とその効果を具体的に記入)  
 ・公営住宅等長寿命化計画に基づいた計画修繕を行なうことにより、施設の長寿命化が実施され、社会資本整備に貢献することができた。  
 ・総合交付金制度の導入を図り、交付金による一般財源の歳出削減を図ることができた。  
 ・今後も計画をベースに、安心・安全な施設環境に入居者が満足できるように改善工事を進める。

# 事

様式1

## 栃木市事務事業評価表

平成25年度

会計	一般	款項目	080203	予算コード	493705	事業区分	02	政策的事業	新規/その他	2	その他	
事業名	市道N-3303号線道路改良事業費(西方真名子)											
担当部署	西方総合支 西方産建課 都市建設担当 都市建設チーム											
担当一人一名	担当者 石塚智史											
事業の性質	2 自治事務											
根拠法令等	道路法											
事業の概要	<p>(事業終了) (事業期間のない事業は平成30年度) までに、確(初)を、どういう方法で、どうしたいのか。対象、手段の記入)</p> <p>市道N3303号線(西方真名子)を改良工事により改良する。 L=700m、W=5m</p> <p>【主要事業】</p>											

基本施策	生活環境の充実											
単位施策	住環境の維持・向上											
事業期間	H23 ~ H29 年度											
全体事業費	(人件費除) 115,000千円											
達成目標	(事業終了) (事業期間のない事業は平成30年度) の目標) 安全で快適な通行を確保する。											
成果目標	<p>①市営住宅の長寿命化修繕率…5年間(平成25年度~29年度)で70%(現状値39.1%)</p> <p>②市道の舗装率…5年間(平成25年度~29年度)で80.2%(現状値77.6%)</p> <p>③市道の改良率…5年間(平成25年度~29年度)で63.2%(現状値61.8%)</p>											

単位：千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算見込
国庫支出金	0	0
県支出金	0	0
地方債	8,500	8,600
その他特財	0	0
一般財源	1,002	1,056
事業費 a	9,502	9,656
人件費 b	1,500	1,500
減価償却費 c		
総事業費 a+b+c	11,002	11,156
結果指標1	0.00	0.00
結果指標2	8.00	16.00

事業の内容	<p>【事業の内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市道N3303号線を改良するための設計業務及び用地調査業務を実施する。</li> <li>【成果】</li> <li>設計業務(L=700m)及び用地調査業務(L=700m)を実施した。</li> </ul>	<p>【事業の内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市道N3303号線を改良するための用地取得を実施する。</li> <li>【成果】</li> <li>地権者6名から筆数16筆、合計面積1510.1㎡を用地取得した。</li> </ul>
事業の成果	<p>平成24年度</p> <p>【事業の内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市道N3303号線を改良するための設計業務及び用地調査業務を実施する。</li> <li>【成果】</li> <li>設計業務(L=700m)及び用地調査業務(L=700m)を実施した。</li> </ul>	<p>平成25年度</p> <p>【事業の内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市道N3303号線を改良するための用地取得を実施する。</li> <li>【成果】</li> <li>地権者6名から筆数16筆、合計面積1510.1㎡を用地取得した。</li> </ul>

指標名	算出方法	単位	妥当性	コスト削減の余地	受益者負担	上位貢献度	類似事業の有無	成果向上の余地
道路整備延長	累積整備延長 H25目標値 0m	m	妥当	有	適正	有効	無	有
事業進捗率	累積事業費/全体事業費×100 H25目標値 76.00%	%	妥当	有	適正	有効	無	有

事業改善計画	<p>(改善内容とその効果を具体的に記入)</p> <p>1. 事業費コストの削減</p> <p>○再生資源の活用による建設コストの削減</p> <p>○今後の見直し</p> <p>2. ○平成26年度着工→平成30年度供用開始を目指し適正かつ迅速に事業を実施する</p>
事後検証概要	

