

施策	2203 住環境の維持・向上						
区分	妥当性	妥当	コスト削減の余地	有	受益者負担	適正	
	上位貢献度	有効	類似事業の有無	無	成果向上の余地	有	
対象	市民						
施策が目指す姿	市営住宅リフレッシュ事業の推進、市営住宅の維持・保全、市道の整備推進、市道の維持・管理等を図る。						
成果指標	市営住宅の長寿命化修繕率...5年間（平成25年度～29年度）で70%（現状値39.1%） 市道の舗装率...5年間（平成25年度～29年度）で80.2%（現状値77.6%） 市道の改良率...5年間（平成25年度～29年度）で63.2%（現状値61.8%）						
目 標 達 成 状 況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	成果指標1 [%]	予定	43.00	55.00	61.25	66.25	70.00
		実績	43.00	51.25			
	成果指標2 [%]	予定	78.30	78.80	79.40	79.70	80.20
		実績	78.60	84.00			
		単位コスト	13,762.32	11,142.60			
	成果指標3 [%]	予定	62.10	62.40	62.80	63.00	63.20
		実績	62.70	62.70			
		単位コスト	17,252.28	14,927.88			
	成果指標4 []	予定					
実績							
	単位コスト						
トータルコスト (千円)	予定	1,154,639	1,068,015	0	0	0	
	実績	1,081,718	935,978	0	0	0	
内 部 評 価	貢献度	上位施策「生活環境の充実」を目標値に向上させるためには、市営住宅の長寿命化修繕及び市道の舗装・改良が重要であり本単位施策の目標達成度による貢献度は高い。					
	達成状況	本年度における達成度については、緊急性を優先し一部年度内未着手となった事業もあったが、実施した事業の達成率は高く、概ね良好といえる。					
	課題	住環境の維持向上にあたっては、市営住宅及び市道の維持補修のみならず、地域の住環境整備を一体的に行う必要があるが、現状は各住宅・各路線別の対応に留まっている。					
	取組方針	市営住宅・市道における要補修箇所の情報収集に努め、地域性・緊急性を視野に入れた計画変更を含めつつ目標値に向けて実施していくことが必要である。					
外 部 評 価	<p>市営住宅の長寿命化修繕率について、平成25年度の実績は目標値に達しているが、平成26年度は大きく下回っている。市民が使用する市営住宅であることから、住宅機能を長く利用できるよう長寿命化は必要不可欠であるので、計画どおりの修繕を実施することが必要である。</p> <p>市道の管理においては、数年前までは路肩の除草など、行政が年数回実施していたと記憶しているが、最近は年1回程度となっている。幅員の狭い道路では、道路と路肩の境がわからなく危険な状況である。道路の安全管理上適切な管理が必要である。</p> <p>また、歩車道ブロックをカラーにすることにより、高齢の運転者等に歩車道境がわかりやすくなり、事故回避につながると思われるので提案する。</p>						
単 位 施 策 達 成 の た め の 事 務 事 業	事業コード	名 称				トータルコスト(千円)	達成度
	402101	市道各号線道路改良事業費（栃木）				5,879	100
	402103	市道各号線道路改良事業費（藤岡）				4,206	100
	402104	市道各号線道路改良事業費（都賀）				4,713	100
	402105	市道各号線道路改良事業費（西方）				3,981	100
	402106	市道各号線道路改良事業費（岩舟）				0	100
	404101	市道C13号線道路改良事業費（栃木大宮町）				22,446	100
	407503	市道F1-15号線外道路改良事業費（藤岡新井新田）				1,200	100
	408402	市道O-572号線道路改良事業費（大平真弓）				5,508	100
	411904	市道T-278/279号線道路改良事業費（赤津地区）				9,973	100
413101	市道C386号線道路改良事業費（栃木川原田町）				6,605	100	

施策	2203 住環境の維持・向上			
	事業コード	名 称	トータルコスト(千円)	達成度
単 位 施 策 達 成 の た め の 事 務 事 業	413304	市道 T - 1 7 1 号線道路改良事業費 (赤津地区)	14,298	100
	413803	市道 F 2 1 ・ 1 - 1 2 0 号線道路改良事業費 (藤岡太田北)	5,588	100
	413903	市道 F 1 - 9 8 号線道路改良事業費 (藤岡大田和西)	6,451	100
	414101	市道維持管理費 (栃木)	132,189	100
	414102	市道維持管理費 (大平)	27,987	100
	414103	市道維持管理費 (藤岡)	23,621	100
	414104	市道維持管理費 (都賀)	20,692	100
	414105	市道維持管理費 (西方)	18,539	100
	414106	市道維持管理費 (岩舟)	22,898	100
	414201	市道各号線道路維持補修事業費 (栃木)	10,982	100
	414301	市道各号線舗装補修事業費 (栃木)	24,623	100
	414303	市道各号線舗装補修事業費 (藤岡)	11,917	100
	414306	市道各号線舗装補修事業費 (岩舟)	15,337	100
	414501	道普請事業費	15,421	100
	450101	改良住宅管理費 (栃木)	1,039	100
	450102	改良住宅管理費 (大平)	2,199	100
	450301	市営住宅共通管理費 (栃木)	124,613	100
	490802	市道 O - 1 6 号線道路改良事業費 (大平西山田)	2,337	100
	490902	市道 O - 5 7 5 号線接続道路改良事業費 (大平西水代)	9,246	100
	492704	市道 T - 1 7 2 号線道路改良事業費 (都賀家中)	9,416	100
	493705	市道 N - 3 3 0 3 号線道路改良事業費 (西方真名子)	13,152	100
	494104	市道 T - 2 8 2 号線道路改良事業費 (赤津地区)	28,523	100
	494204	市道 T - 1 8 8 号線道路改良事業費 (赤津地区)	20,680	100
	494601	市道 D23 号線道路改良事業費 (栃木皆川城内町)	7,267	100
	494701	市道 D277 号線外 6 路線道路改良事業費 (栃木箱森町)	61,620	100
	494805	市道 N - 3 1 5 7 号線道路改良事業費	15,993	100
	494905	市道 N - 3 1 5 9 号線側溝整備事業費	14,331	100
	495102	市道 O - 416 号線道路改良事業費 (大平下皆川)	3,436	100
	496203	市道 F 5 号線舗装繕修事業費 (藤岡本郷)	12,695	100
	496405	市道 N - 1 0 0 9 号線道路法面補修事業費 (西方真名子)	9,814	100
	656901	同和对策住宅新築等借入償還基金積立金	800	100
	701201	舗装繕修計画策定事業費	11,533	100
	705702	市道 O - 7 0 号線道路改良事業費 (大平北武井)	3,544	100
	706002	市道 O - 1 1 0 号線道路改良事業費 (大平新)	1,924	100
	708603	北坪地区流末排水整備事業費	5,480	100
	708906	市道 I - 98 号線道路改良事業費 (岩舟下津原)	15,561	100
	711806	岩舟西根南市営住宅管理費	888	100
	414202	市道各号線道路維持補修事業費 (大平)	13,818	94
	450201	市営住宅リフレッシュ事業費	67,091	94
	496101	電柱移設等事業費	1,250	80
712406	市道 I - 6 1 4 号線道路改良事業費 (静)	36,710	55	
712306	市道 I - 3 8 8 号線道路改良事業費 (静)	16,666	34	
492604	市道 T - 4 0 2 号線外道路改良事業費 (都賀家中)	2,739	10	
400101	道路橋りょう総務事務費 (栃木)	10,614	1	
400102	道路橋りょう総務事務費 (大平)	7,853	1	
414701	市道各号線橋りょう維持補修事業費 (栃木)	485	1	
414702	市道各号線橋りょう維持補修事業費 (大平)	376	1	
451701	県営住宅敷地賃借費	17,995	1	
652801	建築課一般経常事務費	5,946	1	
402201	市道 B 2 8 2 号線道路改良事業費 (栃木惣社町)	0	0	
403501	市道 2 3 9 号線道路改良事業費 (栃木千塚町)	0	0	
404701	市道 C 3 8 5 号線道路改良事業費 (栃木大宮町)		0	

施策	2203 住環境の維持・向上			
	事業コード	名 称	トータルコスト(千円)	達成度
単 位 施 策 達 成 の た め の 事 務 事 業	404901	市道D197号線(牛落橋)橋りょう整備事業費(栃木星野町)	0	0
	406504	市道T-187号線道路舗装補修事業費(都賀木・臼久保・富張)	0	0
	407703	市道F1-105号線道路改良事業費(藤岡大田和西)		0
	407803	市道F3-258・259号線道路改良事業費(藤岡志辺)	0	0
	407903	市道F1-65号線道路改良事業費(藤岡西幡張)		0
	410202	市道O-29号線道路整備事業費(大平蔵井)	0	0
	410402	市道O-579・580号線道路改良事業費(大平新)	0	0
	413703	市道F2-35・38号線道路改良事業費(藤岡本郷東)		0
	414003	市道F33号線道路改良事業費(藤岡大前向)	0	0
	414304	市道各号線舗装補修事業費(都賀)	0	0
	418301	市道113号線舗装修繕事業	0	0
	418404	市道T-281・265・275・277号線舗装補修事業費(都賀家中)	0	0
	418504	市道T9号線舗装補修事業費(都賀家中)	0	0
	418704	市道T62号線外市道舗装補修事業費(赤津地区)		0
	418803	市道F5-46号線側溝修繕事業費(藤岡篠山-2)	0	0
	419202	市道O-157号線道路整備事業費(大平土与)	0	0
	419904	市道T-194号線道路整備事業費		0
	490103	市道F2-90号線道路改良事業費(藤岡大前本郷)		0
	490203	市道F2-52・54・55号線道路改良事業費(藤岡中耕地)	0	0
	491002	市道O-1号線道路改良事業費(大平下皆川)		0
	492304	市道T-247号線道路改良事業費(都賀合戦場)	0	0
	492404	市道T-208号線道路改良事業費(都賀家中)	0	0
	492504	市道T-442号線道路改良事業費(都賀家中)	0	0
	492804	市道T2号線道路改良事業費(都賀家中)		0
	493004	市道T59号線道路改良事業費(都賀原宿)		0
	493405	市道N-2021号線道路改良事業費(西方真名子)	0	0
	493505	市道N-3228号線道路改良事業費(西方金井)	0	0
	495001	市道219号線道路改良事業費(栃木大宮町)		0
	495305	市道N-1005号線橋梁整事業費(西方金井)		0
	495405	市道N-3113号線道路改良事業費(西方元)		0
	495505	市道N-3137号線道路改良事業費(西方金崎)		0
	495605	市道N-5105号線道路改良事業費(西方金井)	0	0
	495705	市道N-7018号線道路改良事業費(西方金井)		0
	496505	市道N-2022号線舗装補修事業費(西方真名子)	0	0
	497404	市道T-375号線舗装補修事業費(都賀家中)		0
	497503	市道F1-56号線側溝修繕事業費(藤岡東幡張)	0	0
	497605	市道N-1005号線舗装補修事業費		0
	497705	市道各号線道路維持補修事業費(西方)	0	0
	705802	市道O-78号線道路改良事業費(大平下高島)	0	0
	705902	市道O-106号線道路改良事業費(大平富田)	0	0
	706202	市道O-581号線道路改良事業費(大平西山田)		0
708101	舗装修繕事業費		0	
709106	市道I-362号線道路改良事業費(岩舟静)		0	
709206	市道I-373号線道路改良事業費(岩舟静戸)		0	
709306	市道I-192号線道路改良事業費(岩舟静)		0	
709406	市道I-417号線道路改良事業費(岩舟静和)		0	
709706	市道I-376号線道路改良事業費(岩舟小野寺)		0	
709806	市道I-299号線道路改良事業費(岩舟静戸)		0	
710106	市道I-158号線道路改良事業費(岩舟静)		0	
710206	市道I-406号線道路改良事業費(岩舟和泉)		0	
710306	市道I-272・273号線道路改良事業費(岩舟静和)		0	
710406	市道I-305号線道路改良事業費(岩舟静戸)		0	

事業 様式 1

栃木市事務事業評価表

平成 26 年度

会計	一般	款項目	080202	予算事業コード	419202	事業区分	02	政策的事業	新規/その他	2	その他	基本施策		単位施策			
事業名	市道 O - 157 号線道路整備事業費 (大平土与)										主	2203	生活環境の充実		住環境の維持・向上		
担当部課 係・担当チーム名	大平総合支 大平都整課 道路管理担当 道路管理チーム						担当者	横塚久雄					従				
事業の性質	2	自治事務	根拠法令等		道路法		事業期間	H23 ~ H31 年度				全体事業費 (人件費除)	120,000		千円		
事業の概要	(事業完了(事業期間のない事業は平成31年度)までに、誰(何)を、どういつ方法で、どうしたいのか。対象、手段の記入) 幹線市道を舗装補修する。 市道 O - 157 号線舗装補修事業 L = 3,019m 【主要事業】						達成目標	(事業完了(事業期間のない事業は平成31年度)の目標) 1. 安全で快適な通行を確保する。 2. 沿線の生活環境の保全を確保する。									
	成果 策目標	市営住宅の長寿命化修繕率...5年間(平成25年度~29年度)で70%(現状値39.1%) 市道の舗装率...5年間(平成25年度~29年度)で80.2%(現状値77.6%) 市道の改良率...5年間(平成25年度~29年度)で63.2%(現状値61.8%)															

単位：千円、人	平成25年度決算額	平成26年度決算見込	事業の内容 その成果			事業の事後評価							
事業費・指標の推移	国庫支出金	0	0	平成 25 年度 【事業の内容】 市道 O - 157 号線舗装補修工事 【成果】 ・舗装工事延長 = 525m ・舗装工事幅員 = 8.7 ~ 13.7m (一部県道との取付け部あり)			平成 26 年度						
	県支出金	0	0				休止						
	地方債	39,000	0										
	その他特財	0	0										
	一般財源	4,365	0										
	事業費 a	43,365	0										
	人件費 b	250	0										
	減価償却費 c		0										
	総事業費 a + b + c	43,615	0	指標名	算出方法	単位	事業の事後評価	妥当性	コスト削減の余地	受益者負担	上位貢献度	類似事業の有無	成果向上の余地
	結果指標 1	1,525.00	1,500.00	舗装補修延長	累積舗装補修延長	m	妥当	有	適正	有効	無	有	
	結果指標 2	47.80	47.80	事業進捗率	累積事業費 ÷ 全体事業費 × 100	%							

事業改善計画	(改善内容とその効果を具体的に記入) 再生資源の活用による建設コストの削減														
--------	------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事後評価備考															
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事

様式 1

栃木市事務事業評価表

平成 26 年度

会計	一般	款項目	080501	予算事業コード	450201	事業区分	02	政策的事業	新規/その他	2	その他	基本施策		単位施策			
事業名	市営住宅リフレッシュ事業費										主	2203	生活環境の充実		住環境の維持・向上		
担当部課 係・担当チーム名	都市整備部 住宅課 市営住宅担当 市営住宅チーム						担当者	上岡 豊		従							
事業の性質	2	自治事務		根拠法令等								事業期間	H18 ~ H29 年度		全体事業費 (人件費除)	523,226	千円
事業の概要	(事業完了(事業期間のない事業は平成31年度)までに、誰(何)を、どうの方法で、どうしたいのか。対象、手段の記入) 低所得者や住宅確保要配慮者へ住みよい住環境を提供するために、公営住宅等長寿命化計画に基づき市営住宅の改修を行う。【主要事業】								達成目標	(事業完了(事業期間のない事業は平成31年度)の目標) 既存の市営住宅の耐久性、安全性を向上させ、入居者が安全かつ良好な住環境で生活できる市営住宅を供給すること、また施設の長寿命化によりライフサイクルコストを縮減する。							
									成果 施策目標	市営住宅の長寿命化修繕率...5年間(平成25年度~29年度)で70%(現状値39.1%) 市道の舗装率...5年間(平成25年度~29年度)で80.2%(現状値77.6%) 市道の改良率...5年間(平成25年度~29年度)で63.2%(現状値61.8%)							

単位：千円、人		平成25年度決算額	平成26年度決算見込													
事業費・指標の推移	国庫支出金		14,267	27,113	平成25年度						平成26年度					
	県支出金		0	0	【事業の内容】 長寿命化計画に基づき下記の工事を実施。 ・城内南市営住宅屋根瓦替工事 低層2棟10戸 ・城内南第2市営住宅排水管改修工事 中層2棟 ・城内南市営住宅建具取替工事 低層4棟24戸 【成果】 ・工事により長寿命化がなされた。 ・国費により一般財源の使用が縮減された。											
	地方債		15,100	32,400	【事業の内容】 長寿命化計画に基づき下記の工事を実施。 ・城内南市営住宅屋根瓦替工事 低層4棟 ・城内南市営住宅外壁及び排水管改修工事 中層1棟 ・城内南市営住宅建具取替工事 低層2棟 12戸 【成果】 ・工事により長寿命化がなされた。 ・国費により一般財源の使用が縮減された											
	その他特財		3,320	2,703												
	一般財源		0	0												
	事業費 a		32,687	62,216												
	人件費 b		3,750	4,875												
減価償却費 c			0													
総事業費 a+b+c		36,437	67,091													
結果指標 1		43.00	51.25	指標名	算出方法	単位	事業の事後評価	妥当性	コスト削減の余地	受益者負担	上位貢献度	類似事業の有無	成果向上の余地			
結果指標 2				修繕執行率	平成29年までに56件の工事を行い全体計画70%とすることに対する、修繕経過割合。平成26年度目標値 55%	%	妥当	有	適正	有効	無	有				

事業改善計画	(改善内容とその効果を具体的に記入)											
	・公営住宅等長寿命化計画に基づいた計画修繕を行なうことにより、施設の長寿命化が実施され、社会資本整備総合交付金制度の導入を図り、交付金による一般財源の歳出縮減を図ることができた。ただし、修繕計画については平成34年までの計画であるため各単年度の修繕は改修コストや施設の状況においては必ずしも計画通りにならないこともあり、今回は予定9件に対し6件を実施したため計画より3.75%減少となったものである。 ・今後も計画をベースに、安心・安全な施設環境に入居者が満足できるよう改善工事を進める。											

事後評価備考												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事 様式 1

栃木市事務事業評価表

平成 26 年度

会計	一般	款項目	080203	予算事業コード	493705	事業区分	02	政策的事業	新規 / その他	2	その他	基本施策		単位施策			
事業名	市道 N - 3 3 0 3 号線道路改良事業費 (西方真名子)										主	2203	生活環境の充実		住環境の維持・向上		
担当部課 係・担当チーム名	西方総合支 西方産建課 都市建設担当 都市建設チーム					担当者	大森克美					従					
事業の性質	2	自治事務	根拠法令等	道路法								事業期間	H 2 3 ~ H 3 0 年度		全体事業費 (人件費除)	111,958 千円	
事業の概要	(事業完了(事業期間のない事業は平成31年度)までに、誰(何)を、どうい方法で、どうしたいのか。対象、手段の記入) 市道 N 3 3 0 3 号線 (西方町真名子) を改築工事等により改良する。 道路改良工事 L=700m、W=5m 【主要事業】										達成目標	(事業完了(事業期間のない事業は平成31年度)の目標) 安全で快適な通行を確保する。					
											成果 策目標	市営住宅の長寿命化修繕率...5年間(平成25年度~29年度)で70%(現状値39.1%) 市道の舗装率...5年間(平成25年度~29年度)で80.2%(現状値77.6%) 市道の改良率...5年間(平成25年度~29年度)で63.2%(現状値61.8%)					

単位：千円、人	平成25年度決算額	平成26年度決算見込																																	
事業費・指標の推移	国庫支出金	0	0	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">事業の内容</td> <td>平成 25 年度</td> <td>平成 26 年度</td> </tr> <tr> <td> 【事業の内容】 市道N3303号線を改良するため用地取得を実施する。 【成果】 用地取得 1510.1m² (地権者6名、筆数16筆) </td> <td> 【事業の内容】 市道N3303号線の改良工事を実施する。 【成果】 改良工事 L=81.5m (道路整備率11.6%) </td> </tr> </table>										事業の内容	平成 25 年度	平成 26 年度	【事業の内容】 市道N3303号線を改良するため用地取得を実施する。 【成果】 用地取得 1510.1m ² (地権者6名、筆数16筆)	【事業の内容】 市道N3303号線の改良工事を実施する。 【成果】 改良工事 L=81.5m (道路整備率11.6%)																	
	事業の内容	平成 25 年度	平成 26 年度																																
		【事業の内容】 市道N3303号線を改良するため用地取得を実施する。 【成果】 用地取得 1510.1m ² (地権者6名、筆数16筆)	【事業の内容】 市道N3303号線の改良工事を実施する。 【成果】 改良工事 L=81.5m (道路整備率11.6%)																																
	県支出金	0	0																																
	地方債	8,600	9,100																																
	その他特財	0	0																																
	一般財源	1,056	1,052																																
事業費 a	9,656	10,152																																	
人件費 b	1,500	3,000																																	
減価償却費 c	0	0																																	
総事業費 a+b+c	11,156	13,152	<table border="1"> <tr> <td>指標名</td> <td colspan="2">算出方法</td> <td>単位</td> <td rowspan="3">事業の事後評価</td> <td rowspan="3">妥当性</td> <td rowspan="3">コスト削減の余地</td> <td rowspan="3">受益者負担</td> <td rowspan="3">上位貢献度</td> <td rowspan="3">類似事業の有無</td> <td rowspan="3">成果向上の余地</td> </tr> <tr> <td>結果指標 1</td> <td>0.00</td> <td>81.50</td> <td>道路整備延長</td> <td>累積整備延長 H26目標数値：80m</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>結果指標 2</td> <td>23.00</td> <td>32.00</td> <td>事業進捗率</td> <td>累積事業費 / 全体事業費 × 100 H26目標数値：32%</td> <td>%</td> </tr> </table>										指標名	算出方法		単位	事業の事後評価	妥当性	コスト削減の余地	受益者負担	上位貢献度	類似事業の有無	成果向上の余地	結果指標 1	0.00	81.50	道路整備延長	累積整備延長 H26目標数値：80m	m	結果指標 2	23.00	32.00	事業進捗率	累積事業費 / 全体事業費 × 100 H26目標数値：32%	%
指標名	算出方法		単位	事業の事後評価	妥当性	コスト削減の余地	受益者負担	上位貢献度	類似事業の有無	成果向上の余地																									
結果指標 1	0.00	81.50	道路整備延長								累積整備延長 H26目標数値：80m	m																							
結果指標 2	23.00	32.00	事業進捗率								累積事業費 / 全体事業費 × 100 H26目標数値：32%	%																							
結果指標 1	0.00	81.50																																	
結果指標 2	23.00	32.00																																	

事業改善計画	(改善内容とその効果を具体的に記入)										
	1. 事業費コストの縮減 再生資源の活用による建設コストの削減を図った 2. 今後の見通し 平成26年度着工 平成30年度供用開始を目指し適正かつ迅速に事業を実施する										

事後評価備考											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--