

| | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|
| 施策 | 2203 住環境の維持・向上 | | | | | | |
| 区分 | 妥当性 | 妥当 | コスト削減の余地 | 有 | 受益者負担 | 適正 | |
| | 上位貢献度 | 有効 | 類似事業の有無 | 無 | 成果向上の余地 | 有 | |
| 対象 | 市民 | | | | | | |
| 施策が目指す姿 | 市営住宅リフレッシュ事業の推進、市営住宅の維持・保全、市道の整備推進、市道の維持・管理等を図る。 | | | | | | |
| 成果指標 | 市営住宅の長寿命化修繕率...5年間（平成25年度～29年度）で70%（現状値39.1%） 市道の舗装率...5年間（平成25年度～29年度）で80.2%（現状値77.6%） 市道の改良率...5年間（平成25年度～29年度）で63.2%（現状値61.8%） | | | | | | |
| 目 標 達 成 状 況 | | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | 成果指標1 [%] | 予定 | 43.00 | 55.00 | 61.25 | 66.25 | 70.00 |
| | | 実績 | 43.00 | 51.25 | 57.50 | 66.25 | |
| | 成果指標2 [%] | 予定 | 78.30 | 78.80 | 79.40 | 79.70 | 80.20 |
| | | 実績 | 78.60 | 78.60 | 79.30 | 79.40 | |
| | | 単位コスト | 13,762.32 | 11,908.12 | 11,681.15 | 10,760.19 | |
| | 成果指標3 [%] | 予定 | 62.10 | 62.40 | 62.80 | 63.00 | 63.20 |
| | | 実績 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 63.10 | |
| | | 単位コスト | 17,252.28 | 14,927.88 | 14,773.76 | 13,539.76 | |
| | 成果指標4 [] | 予定 | | | | | |
| 実績 | | | | | | | |
| | 単位コスト | | | | | | |
| トータルコスト (千円) | 予定 | 1,154,639 | 1,068,015 | 998,005 | 889,286 | | |
| | 実績 | 1,081,718 | 935,978 | 926,315 | 854,359 | | |
| 内 部 評 価 | 貢献度 | 上位施策「生活環境の充実」を目標値に向上させるためには、市営住宅の長寿命化修繕及び市道の舗装・改良が重要であり本単位施策の目標達成度による貢献度は高い。 | | | | | |
| | 達成状況 | 本年度における達成度については、緊急性を優先し一部年度内未着手となった事業もあったが、実施した事業の達成率は高く、概ね良好といえる。 | | | | | |
| | 課題 | 住環境の維持向上にあたっては、市営住宅及び市道の維持補修のみならず、地域の住環境整備を一体的に行う必要があるが、現状は各住宅・各路線別の対応に留まっている。 | | | | | |
| | 取組方針 | 市営住宅・市道における要補修箇所の情報収集に努め、地域性・緊急性を視野に入れた計画変更を含めつつ目標値に向けて実施していくことが必要である。 | | | | | |
| 外 部 評 価 | 市道や市営住宅は計画的に維持管理を行っていただきたいが、緊急に対処が必要な場合の窓口として、「すぐやる課」のような部署があるとよい。また、スマホのアプリを開発して市民通報システムを立ち上げて迅速な整備を行っている自治体もある。道路の点検については、ふれあいバスや蔵タクと連携して運転手から情報を得て、凹みや痛みなどの対処にあたってはどうか。 事務事業の達成度や成果指標の目標達成状況は概ね良好であり、計画的に事業が行われていると評価できるので、引き続き事業の推進を期待したい。 | | | | | | |
| 単 位 施 策 達 成 の た め の 事 務 事 業 | 事業コード | 名 称 | | | | トータルコスト(千円) | 達成度 |
| | 402101 | 市道各号線道路改良事業費 | | | | 14,027 | 100 |
| | 402104 | 市道各号線道路改良事業費（都賀） | | | | 3,824 | 100 |
| | 402105 | 市道各号線道路改良事業費（西方） | | | | 4,296 | 100 |
| | 407503 | 市道F1-15号線外道路改良事業費（藤岡新井新田） | | | | 7,068 | 100 |
| | 413803 | 市道2126・31044（F21・1-120）号線道路改良事 | | | | 17,427 | 100 |
| | 413903 | 市道31091（F1-98）号線道路改良事業費（藤岡大田和西 | | | | 14,665 | 100 |
| | 414101 | 市道維持管理費 | | | | 183,200 | 100 |
| | 414201 | 市道各号線道路維持補修事業費 | | | | 5,760 | 100 |
| | 414202 | 市道各号線道路維持補修事業費（大平） | | | | 1,944 | 100 |
| 414301 | 市道各号線舗装補修事業費（栃木） | | | | 45,357 | 100 | |

| 施策 | 2203 住環境の維持・向上 | | | |
|----|----------------|---------------------------------|-------------|-----|
| | 事業コード | 名 称 | トータルコスト(千円) | 達成度 |
| | 414303 | 市道各号線舗装補修事業費(藤岡) | 6,934 | 100 |
| | 414304 | 市道各号線舗装補修事業費(都賀) | 12,587 | 100 |
| | 414701 | 市道各号線橋りょう維持補修事業費 | 485 | 100 |
| | 450101 | 改良住宅管理費(栃木) | 1,369 | 100 |
| | 450102 | 改良住宅管理費(大平) | 2,534 | 100 |
| | 450301 | 市営住宅共通管理費 | 115,572 | 100 |
| | 492304 | 市道43386(T-247)号線道路改良事業費(都賀合戦場) | 11,406 | 100 |
| | 492404 | 市道43287(T-208)号線道路改良事業費(都賀家中) | 7,482 | 100 |
| | 492504 | 市道43253(T-442)号線道路改良事業費(都賀家中) | 9,073 | 100 |
| | 492604 | 市道43062(T-402)号線外道路改良事業費(都賀家中) | 16,343 | 100 |
| | 492804 | 市道1014(T2)号線道路改良事業費(都賀家中) | 5,756 | 100 |
| | 493705 | 市道51023(N-3303)号線道路改良事業費(西方真名子) | 18,784 | 100 |
| | 494601 | 市道14239(D23)号線道路改良事業費(栃木皆川城内町) | 11,750 | 100 |
| | 494905 | 市道52026(N-3159)号線側溝整備事業費(西方金崎) | 10,982 | 100 |
| | 496101 | 電柱移設等事業費 | 1,470 | 100 |
| | 656901 | 同和对策住宅新築等借入償還基金積立金 | 413 | 100 |
| 単 | 705702 | 市道21046(O-70)号線道路改良事業費(大平北武井) | 4,933 | 100 |
| 位 | 708101 | 舗装修繕事業費 | 46,476 | 100 |
| 施 | 709106 | 市道I-362号線道路改良事業費(岩舟静) | 31,437 | 100 |
| 策 | 709306 | 市道62102(I-192)号線道路改良事業費(岩舟静) | 10,313 | 100 |
| 達 | 709406 | 市道I-417号線道路改良事業費(岩舟静和) | 26,175 | 100 |
| 成 | 709806 | 市道62219(I-299)号線道路改良事業費(岩舟静戸) | 8,452 | 100 |
| の | 710906 | 市道61268・61262・61251(I-94・134・1 | 10,530 | 100 |
| た | 712306 | 市道2099(I-388)号線道路改良事業費(岩舟静) | 20,663 | 100 |
| め | 717602 | 市道22268(O-430)号線(堀ノ内橋)橋りょう整備事業 | 2,250 | 100 |
| の | 718401 | 道路附属物点検事業費 | 24,126 | 100 |
| 事 | 718601 | 市営住宅耐震診断事業費 | 3,748 | 100 |
| 務 | 722601 | 空き家対策事業費 | 45,781 | 100 |
| 事 | 727501 | 住宅被災者支援事業費(平成27年9月豪雨被害) | 861 | 100 |
| 業 | 739601 | 道路河川維持課一般経常事務費 | 5,221 | 90 |
| | 450201 | 市営住宅リフレッシュ事業費 | 58,026 | 70 |
| | 451701 | 県営住宅敷地賃借費 | 17,360 | 1 |
| | 652801 | 建築課一般経常事務費 | 4,900 | 1 |
| | 708603 | 北坪地区流末排水整備事業費 | 0 | 1 |
| | 739501 | 土木管理課一般経常事務費 | 2,599 | 1 |
| | 402201 | 市道B282号線道路改良事業費(栃木惣社町) | 0 | 0 |
| | 402301 | 市道13249(C268)号線道路改良事業費(栃木川原田町) | 0 | 0 |
| | 403501 | 市道239号線道路改良事業費(栃木千塚町) | 0 | 0 |
| | 404101 | 市道43402(C13)号線道路改良事業費(栃木大宮町) | 0 | 0 |
| | 404901 | 市道D197号線(牛落橋)橋りょう整備事業費(栃木星野町) | 0 | 0 |
| | 407803 | 市道F3-258・259号線道路改良事業費(藤岡志辺) | 0 | 0 |
| | 410202 | 市道O-29号線道路整備事業費(大平蔵井) | 0 | 0 |
| | 410402 | 市道O-579・580号線道路改良事業費(大平新) | 0 | 0 |
| | 413101 | 市道C386号線道路改良事業費(栃木川原田町) | 0 | 0 |
| | 413703 | 市道31131・31128(F2-35・38)号線道路改良事 | 0 | 0 |
| | 414003 | 市道2142(F33)号線道路改良事業費(藤岡大前向) | 0 | 0 |
| | 414501 | 道普請事業費 | 0 | 0 |
| | 452601 | 住生活基本計画等策定委託事業費 | 0 | 0 |
| | 490103 | 市道31211(F2-90)号線道路改良事業費(藤岡大前本郷) | 0 | 0 |
| | 490203 | 市道31206・31170・31217(F2-52・54・5 | 0 | 0 |
| | 490802 | 市道23037(O-16)号線道路改良事業費(大平西山田) | 0 | 0 |
| | 493405 | 市道2002(N-2021)号線道路改良事業費(西方真名子) | 0 | 0 |

事

様式 1

栃木市事務事業評価表

平成 28 年度

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|---------|--------|------|------|-------|--------|--|-----|------|--------------|------|-----------------|---------|----|
| 会計 | 一般 | 款項目 | 080501 | 予算事業コード | 450201 | 事業区分 | 01 | 投資的事業 | 新規/その他 | 2 | その他 | 基本施策 | | 単位施策 | | | |
| 事業名 | 市営住宅リフレッシュ事業費 | | | | | | | | | | 主 | 2203 | 生活環境の充実 | | 住環境の維持・向上 | | |
| 担当部課 係・担当チーム名 | 都市整備部 住宅課 住宅政策係 | | | | | 担当者 | 栗原 健 | | 従 | | | | | | | | |
| 事業の性質 | 2 | 自治事務 | | 根拠法令等 | | | | | | | | 事業期間 | H18 ~ H33 年度 | | 全体事業費 (人件費除) | 523,226 | 千円 |
| 事業の概要 | (事業完了(事業期間のない事業は平成33年度)までに、誰(何)を、どういう方法で、どうしたいのか。対象、手段の記入) 低所得者や住宅確保要配慮者へ住みよい住環境を提供するために、公営住宅等長寿命化計画に基づき市営住宅の改修を行う。【主要事業】 | | | | | | | | 達成目標 | (事業完了(事業期間のない事業は平成33年度)の目標) 既存の市営住宅の耐久性、安全性を向上させ、入居者が安全かつ良好な住環境で生活できる市営住宅を供給すること、また施設の長寿命化によりライフサイクルコストを縮減する。 | | | | | | | |
| | 成果 施策目標 | 市営住宅の長寿命化修繕率...5年間(平成25年度~29年度)で70%(現状値39.1%) 市道の舗装率...5年間(平成25年度~29年度)で80.2%(現状値77.6%) 市道の改良率...5年間(平成25年度~29年度)で63.2%(現状値61.8%) | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------|------------|--------|--|----|---------|-----|----------|-------|--------|---------|---------|--|--|--|
| 単位：千円、人 | | 平成27年度決算額 | 平成28年度決算見込 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費・指標の推移 | 国庫支出金 | | 27,691 | 25,825 | 平成27年度 | | | | | | 平成28年度 | | | | | |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | 【事業の内容】 長寿命化計画に基づき下記の工事を実施。 ・城内南市営住宅屋根瓦替工事 低層2棟 ・城内南第2市営住宅屋上防水改修工事 中層1棟 ・城内南市営住宅外壁及び排水管改修工事 中層1棟 ・城内南市営住宅建具取替工事 低層2棟 10戸 【成果】 ・工事により長寿命化がなされた。 | | | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | 35,000 | 25,825 | 【事業の内容】 長寿命化計画に基づき下記の工事を実施。 ・城内南市営住宅建具取替工事 低層2棟 ・城内南第2市営住宅屋上防水改修工事 中層2棟 ・城内南第2市営住宅排水管改修工事 中層1棟 ・本町市営住宅排水管改修工事 中層1棟 ・平井市営住宅排水管改修工事 中層1棟 【成果】 ・工事(上記5件)により長寿命化を図った | | | | | | | | | | | |
| | その他特財 | | 7,023 | 3,376 | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 事業費 a | | 69,714 | 55,026 | | | | | | | | | | | | |
| | 人件費 b | | 3,000 | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 c | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費 a+b+c | | 72,714 | 58,026 | 指標名 | 算出方法 | 単位 | 事業の事後評価 | 妥当性 | コスト削減の余地 | 受益者負担 | 上位貢献度 | 類似事業の有無 | 成果向上の余地 | | | |
| 結果指標 1 | | 57.50 | 66.25 | 修繕執行率 | H28までの累計実施件数(53件)÷全体計画の件数(80件) H28目標値66.25% | % | 妥当 | 有 | 適正 | 有効 | 無 | 有 | | | | |
| 結果指標 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業改善計画 | (改善内容とその効果を具体的に記入) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・公営住宅等長寿命化計画に基づいた計画修繕を行なうことにより、施設の長寿命化が実施され、社会資本整備総合交付金制度の導入を図り、交付金による一般財源の歳出縮減を図ることができた。ただし、修繕計画については平成34年までの計画であるため各単年度の修繕は改修コストや施設の状況においては必ずしも計画通りにならないものの、平成28年度については予定5件に対し5件を実施。 ・今後も計画をベースに、安心・安全な施設環境に入居者が満足できるよう改善工事を進める。 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事後評価備考 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

事 様式 1

栃木市事務事業評価表

平成 2 8 年度

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|---------|--------|------|------------------|---|-----------------|---------|-----|------|---------|------|-----------|--|
| 会計 | 一般 | 款項目 | 080203 | 予算事業コード | 493705 | 事業区分 | 01 | 投資的事業 | 新規 / その他 | 2 | その他 | 基本施策 | | 単位施策 | | |
| 事業名 | 市道 5 1 0 2 3 (N - 3 3 0 3) 号線道路改良事業費 (西方真名子) | | | | | | | | | | 主 | 2203 | 生活環境の充実 | | 住環境の維持・向上 | |
| 担当部課 係・担当チーム名 | 建設水道部 道路河川整 道路整備第 1 係 | | | | | 担当者 | 阿部 洋一 | | 従 | | | | | | | |
| 事業の性質 | 2 | 自治事務 | 根拠法令等 | 道路法 | | 事業期間 | H 2 3 ~ H 3 0 年度 | | 全体事業費 (人件費除) | 104,600 | | 千円 | | | | |
| 事業の概要 | (事業完了(事業期間のない事業は平成33年度)までに、誰(何)を、どういう方法で、どうしたいのか。対象、手段の記入) 市道51023(N3303)号線(西方町真名子)を改築工事等により改良する。 道路改良工事 L=700m、W=5m 【主要事業】 | | | | | | 達成目標 | (事業完了(事業期間のない事業は平成33年度)の目標) 安全で快適な通行を確保する。 | | | | | | | | |
| | 成果策目標 | 市営住宅の長寿命化修繕率...5年間(平成25年度~29年度)で70%(現状値39.1%) 市道の舗装率...5年間(平成25年度~29年度)で80.2%(現状値77.6%) 市道の改良率...5年間(平成25年度~29年度)で63.2%(現状値61.8%) | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|------------|--------|---------------------|--|----|---------|-----|----------|-------|---|---------|---------|--|--|--|
| 単位：千円、人 | 平成27年度決算額 | 平成28年度決算見込 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費・指標の推移 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 事業の内容 その成果 | 平成 2 7 年度 | | | | | | 平成 2 8 年度 | | | | | |
| | 県支出金 | 0 | 0 | | 【事業の内容】 道路拡幅事業のために必要な改良工事を実施する。 【成果】 道路拡幅事業のために必要な改良工事L=80.5mを実施した。 ・工事進捗率：23.2% | | | | | | 【事業の内容】 道路拡幅事業のために必要な改良工事を実施する。 【成果】 道路拡幅事業のために必要な改良工事L=131.3mを実施した。 ・工事進捗率：41.9% | | | | | |
| | 地方債 | 9,600 | 14,200 | | | | | | | | | | | | | |
| | その他特財 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 1,103 | 1,584 | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業費 a | 10,703 | 15,784 | | | | | | | | | | | | | |
| | 人件費 b | 3,000 | 3,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 c | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費 a+b+c | 13,703 | 18,784 | 指標名 | 算出方法 | | 単位 | 事業の事後評価 | 妥当性 | コスト削減の余地 | 受益者負担 | 上位貢献度 | 類似事業の有無 | 成果向上の余地 | | | |
| 結果指標 1 | 162.00 | 293.30 | 道路整備延長 | 累積整備延長 | H28目標値 293.30m | m | 妥当 | 有 | 適正 | 有効 | 無 | 有 | | | | |
| 結果指標 2 | 43.17 | 58.26 | 事業進捗率 | 累積事業費 / 全体事業費 × 100 | H28目標値 58.26% | % | 妥当 | 有 | 適正 | 有効 | 無 | 有 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業改善計画 | (改善内容とその効果を具体的に記入) | | | | | | | | | | | |
| | 1. 事業費コストの縮減 再生資源の活用による建設コストの削減を図った 2. 今後の見通し 平成26年度着工 平成30年度供用開始を目指し適正かつ迅速に事業を実施する | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事後評価備考 | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|