

施策	2101 都市基盤の充実						
区分	妥当性	妥当	コスト削減の余地	有	受益者負担	適正	
	上位貢献度	有効	類似事業の有無	無	成果向上の余地	有	
対象	市民						
施策が目指す姿	「市都市計画マスタープラン」に基づく適切な土地利用の推進、主要道路の整備推進、鉄道駅周辺の利用環境の充実等を図る。						
成果指標	幹線市道の改良率・・・5年間（平成25年度～平成29年度）で85.8%（現状値83.3%）						
目 標 達 成 状 況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	成果指標1 [%]	予定	83.80	84.60	85.10	85.40	85.80
		実績	84.30	84.50	84.90	85.00	85.00
	成果指標2 []	予定					
		実績					
	成果指標3 []	単位コスト					
		予定					
	成果指標4 []	実績					
		単位コスト					
	トータルコスト (千円)	予定	706,848	796,849	716,120	731,703	1,421,948
実績		884,164	590,616	707,217	626,252	619,302	
内 部 評 価	貢献度	上位施策の目標指標「道路の整備・保全に対する市民満足度」を向上させるためには都市基盤としての幹線道路の整備が重要であり本単位施策の目標達成による貢献度は高い。					
	達成状況	計画的な進捗管理のもと事務事業の達成率は平均90.5%と比較的高い結果となった。その他の事業についても計画どおり進めることが出来た。					
	課題	一部の事業で関係権利者や関係機関との調整に時間を要し未達の事業が出た。事業計画の見直しと更なる関係権利者の理解と協力を得ることが必要である。					
	取組方針	事業の必要性について関係権利者に十分な事前説明を行なうとともに、関係機関との綿密な打ち合わせを行い計画的な事業推進を図る。					
外 部 評 価	<p>藤岡駅前広場や岩舟駅南口の整備等、市内各駅周辺の整備が進められている。地域の玄関口となる駅周辺が整備されること自体は地域にとってプラスにはなるが、何のために整備するのか、整備後どの様にまちづくりに繋がるのか、目的が不明瞭である。場合によっては、中途半端な整備に終わることも危惧される。については、地域住民の方々と協議し、各地域のまちづくりの方向性との整合性を図った上で、地域の実情に即した整備を図られたい。</p> <p>また、幹線市道の改良率が目標を下回っているが、都市基盤の充実を図る上で道路網の整備は必要不可欠であることから、計画的に幹線市道の整備を進められたい。</p>						
単 位 施 策 達 成 の た め の 事 務 事 業	事業コード	名 称				トータルコスト(千円)	達成度
	404001	市道2065(209)号線道路改良事業費(栃木平井町)				35,263	100
	404601	市道1024(114)号線道路改良事業費(栃木吹上町・宮町)				20,264	100
	434301	シビックコア推進事業費				7,649	100
	492101	市道2042(233)号線(永宮橋)橋りょう整備事業費(栃木)				64,135	100
	492201	スマートIC整備事業費				63,501	100
	493202	市道23051・1037(030・1)号線道路改良事業費(大)				28,665	100
	493305	市道1006(N1003)号線道路改良事業費(西方金崎)				5,897	100
	493901	今泉泉川線道路整備事業費(栃木今泉町1・2丁目・日ノ出町)				27,611	100
	701501	バリアフリー推進事業費				802	100
705201	まちなか土地利用計画推進事業費				11,336	100	

平成29年度 単位 施策評価表 補表

施策	2101 都市基盤の充実		
区分	妥当性	妥当	都市基盤の整備はまちづくりの根幹となる事業であるため、本単位施策下の各事務事業の推進は不可欠である。
	コスト削減の余地	有	各事業の整備手法を見直すことにより、若干の余地があるものと思われる。
	受益者負担	適正	各事業の性質上、特定の者に対する受益はないため、市の負担は適正である。
	上位貢献度	有効	「暮らしやすい都市の創出」のためには、都市基盤を充実させることが最も貢献度が高いものと思われる。
	類似事業の有無	無	本施策の成果を達成するには、他の事務事業では代替できないものと思われる。
	成果向上の余地	有	進捗管理及び整備手法を見直すことにより、成果向上に繋がる事業もある。
内部評価 【H29年度分】	貢献度	上位施策の目標指数「道路の整備・保全に対する市民満足度」を向上させるためには、都市基盤としての幹線道路の整備が重要であり、本施策の目標達成による貢献度は高い。	
	達成状況	実施計画に基づいた計画的な進捗管理により、達成率の平均は90.5%と高い結果になった。 ①主要事業4事業のうち2事業は100%、②その他投資的事業等16事業のうち14事業は100%	
	課題	一部の事業においては、用地取得に時間を要しているもの、また、鉄道事業者との協議・調整に時間を要したものなど、目標に達しない事業は、関係機関や権利者等の理解と協力を得るための努力が必要である。	
	取組方針	事業の必要性について関係権利者に十分な事前説明を行うとともに、関係機関との綿密な打ち合わせを行い計画的な事業推進を図る。	
内部評価 【前期5年分】	貢献度	上位施策の目標指標「道路の整備・保全に対する市民満足度」を向上させるためには、都市基盤としての幹線道路の整備が重要であり、本単位施策の目標達成による貢献度は高い。	
	達成状況	<ul style="list-style-type: none"> ・幹線市道の改良率は概ね達成。(目標値85.80%に対し85.0%) ・「道路の整備・保全に対する市民満足度」では、平成28年12月実施のアンケートにおいて、「満足」「やや満足」の割合が半数を下回る結果となった。(45.8%) 	
	課題	<ul style="list-style-type: none"> ・道路事業は用地取得業務がウェイトを占める中、近年では未相続地など所有者不明の土地等が増加しており、権利関係者との協議や調整に時間を要し、事業進捗に影響を及ぼす事案もある。 ・幹線道路の整備に要する財源確保も厳しい状況にある。 	
	取組方針	<ul style="list-style-type: none"> ・用地取得業務に際しては、計画段階からの権利関係者との調整を図るとともに、円滑な事業が推進できる協力体制づくりに取り組む。 ・国の交付金を充てている事業等においては、重点的に整備を図るべく施策を活用し少しでも多くの財源確保に努める。 	