

施策	2101 都市基盤の充実						
区分	妥当性	妥当	コスト削減の余地	有	受益者負担	適正	
	上位貢献度	有効	類似事業の有無	無	成果向上の余地	有	
対象	市民						
施策が目指す姿	「市都市計画マスタープラン」及び「立地適正化計画」に基づく適切な土地利用の推進、主要道路の整備推進、鉄道駅周辺の利用環境の充実等を図る。						
成果指標	幹線市道の改良率・・・5年間（平成30年度～平成34年度）で94.6%（現状値93.9%）						
目 標 達 成 状 況			平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	成果指標1 [%]	予定	94.00	94.20	94.40	94.60	94.60
		実績	94.10	94.10	94.20		
	成果指標2 []	予定					
		実績					
	成果指標3 []	予定					
		実績					
	成果指標4 []	予定					
		実績					
	トータルコスト (千円)	予定	1,846,283	1,330,036	746,723	0	0
実績		1,079,029	1,336,542	746,723	0	0	
内 部 評 価	貢献度	上位施策の目標指標「道路の整備・保全に関する市民満足度」を向上させるためには都市基盤としての幹線道路の整備が重要であり本単位施策の目標達成による貢献度は高い。					
	達成状況	計画的な進捗管理のもと主要な事務事業の達成度は平均87の結果となった。その他の事業についても計画どおり進めることができた。					
	課題	一部の事業で関係権利者や関係機関などとの調整に時間を要し、未達の事業があった。事業計画の見直しと更なる関係権利者の理解と協力を得ることが必要である。					
	取組方針	事業の必要性について、関係権利者に十分な事前説明を行うとともに、関係機関との綿密な打合せを行い計画的な事業推進を図る。					
外 部 評 価							
単 位 施 策 達 成 の た め の 事 務 事 業	事業コード	名 称				トータルコスト(千円)	達成度
	400201	道路台帳整備委託費				21,266	100
	404001	市道2065号線道路改良事業費（栃木平井町）				38,022	100
	404601	市道1024号線道路改良事業費（栃木吹上町・宮町・皆川城内町）				33,982	100
	407403	市道1066号線道路改良事業費（藤岡富吉1区）				50,567	100
	409702	市道1061号線歩道整備事業費（大平新）				16,762	100
	434301	シビックコア推進事業費				5,281	100
	493202	市道23051・1037号線道路改良事業費（大平下皆川）				11,176	100
	493803	藤岡駅前広場整備事業費				3,750	100
	701501	バリアフリー推進事業費				750	100
705201	まちなか土地利用計画推進事業費				11,382	100	

単位施策評価表 補表

施策	2101 都市基盤整備の充実		
区分	妥当性	妥当	都市基盤の整備はまちづくりの根幹となる事業であるため、本単位施策下の各事務事業の推進は不可欠である。
	コスト削減の余地	有	各事業の整備手法を見直すことにより、若干の余地があるものと思われる。
	受益者負担	適正	各事業は性質上、特定の者に対する受益ではないため、市の負担は適正である。
	上位貢献度	有効	「暮らしやすい都市の創出」のためには、都市基盤を充実させることが最も貢献度の高いものと思われる。
	類似事業の有無	無	本施策の成果を達成するために代替できる他の事務事業はないものと思われる。
	成果向上の余地	有	進捗管理及び整備手法を見直すことにより、成果向上に繋がる事業もある。
内部評価	貢献度	上位施策の目標指数「道路の整備・保全に対する市民満足度」を向上させるためには、都市基盤としての幹線道路の整備が重要であり、本施策の目標達成による貢献度は高い。	
	達成状況	令和2年度中に改良した幹線道路の総延長は170mであり、予定の幹線市道の改良率94.4%に対し94.2%の結果となった。 ①主要事業数6事業のうち達成度が100の事業は3事業（達成度の平均は87） ②その他の投資的事業等12事業のうち達成度が100の事業は11事業（達成度の平均は98）	
	課題	一部の事業で関係権利者や関係機関などとの調整に時間を要し、未達の事業があった。 事業計画の見直しと更なる関係権利者の理解を得ることが必要である。	
	取組方針	事業の必要性について、関係権利者に十分な事前説明を行うとともに、関係機関との綿密な打合せを行い計画的な事業推進を図る。	