

工事進行状況報告(R4年 7月～8月)

基礎型枠工事

基礎の型枠が組み上げられました。この作業は建物の強度や耐震性に影響があるため、高い精度が必要です。



コンクリート打設工事

コンクリートポンプ車の配管・ホースから生コンクリートが流し込まれました。余分な空気や水を追い出しながら、型枠内の隅々まで生コンクリートが均等に行き渡るよう、注意深く作業が進められました。



打設後は、コンクリートが固まって十分な強度が確認できたところで型枠を解体していきます。

