

## 工事進行状況報告 (R4年6月～7月)

### 地足場工事

基礎コンクリート工事前の作業として、仮設足場を取り付ける「<sup>しあしぼ</sup>地足場工事」が行われました。  
材料の運搬や作業用通路などとして使用されるもので、地面に沿って低くかけられた足場になります。



### 基礎配筋工事

「基礎配筋工事」は、上部の建物（鉄筋コンクリート造）を支えるための、基礎の鉄筋を組み立てる作業です。  
基礎躯体の骨組みを構成するため、建物自体の強度に大きく影響する大変重要な作業になります。  
鉄筋の径は約10～29mmで、使用する場所により使い分けています。

