

施設設備等点検の取り組みについて

①重要上下水道管路の点検

1) 目的

重要上下水道管路等の目視点検の実施により、道路陥没事故等の未然防止及び早期発見につなげるものである。

2) 点検概要

【点検日】

令和 7 年 6 月 18 日（水）から 6 月 20 日（金）

【点検対象】

水道管:重要管路（塩ビ管、铸铁管）、下水道管と併設している管路など

下水道管：重要管路（ヒューム管）、雨水渠など

【点検方法】

- ・マンホール周辺にへこみやひび割れなどがいないかを目視にて実施した。
- ・3 名 1 組の 2 班体制で実施した。（総勢 18 名の職員が対応）

3) 点検結果と今後の対応

【結果】

- ・マンホールや公共汚水ます周辺での「へこみ」や「ひび割れ」、水道管の漏水が疑われる個所など、40 か所ほどの不具合を確認した。

【対応】

- ・詳細な調査を実施したうえで、修繕等を行うなど、早期に対応する。
- ・今後も定期的な点検を実施し、早期発見と適切な維持管理に努める。

4) 点検の様子



【公共汚水ます周辺の沈下】



【漏水の疑い】

②接続管（給水管）の動作確認

1) 目的

本市では、佐野市と「水道災害相互応援協定」を平成 26 年 9 月に締結しているとともに、災害時における水道水を確保するため、旧藤岡町及び旧岩舟町において、佐野市との間で接続管（給水管）が設置されている。

今回の動作確認は、毎年実施しているもので、両市間を接続している接続管（給水管）が正常に稼働するかを確認するものである。

2) 確認概要

【確認日】

令和 7 年 5 月 28 日（水）

【確認対象】（別紙資料を参照）

A 地点：佐野市西浦町一栃木市藤岡町大田和

B 地点：佐野市町谷町一栃木市岩舟町下津原

【確認方法】

- ・ 接続管に付する仕切弁を相互に開栓するなどし、通水していることを確認する方法で実施した。
- ・ 佐野市職員と合同で実施した。（水道建設課、上下水道総務課職員が対応）

3) 確認結果と今後の対応

【結果】

- ・ 異常はなく、正常であることを確認した。

【対応】

- ・ 今後も定期的な動作確認を行い、緊急時に備えることとする。

4) 確認の様子



【A 地点：佐野市西浦町一栃木市藤岡町大田和】



【B 地点：佐野市町谷町一栃木市岩舟町下津原】

接続地点確認場所

